

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 06 月 15 日

星期: 四

工程名称: 明器伟德电力科技有限公司200瓦光伏电站项目

天气: 晴

气温: 19-32

|                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视施工现场。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外网塔基基础施工巡视。</li> <li>2. 光伏区 15-16 号箱变区间 3X240 电缆敷设。</li> <li>3. 上海电力对本项目进行资料抽查。</li> </ol> |                                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                         |
| 宝<br>林<br>三<br>建<br>设      | 上海良达电力                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外网水泥杆立杆 5 基</li> <li>2. 铁塔基础开挖一基、浇筑 2 基。</li> <li>3. 电缆沟开挖 30 米。</li> </ol> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正信光电万司领导到现场检查, 核算工程实际用电量, 光伏箱变、逆变器量。</li> <li>2. 上海电力对本项目资料做一审查。</li> </ol>                               |                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                     | 胡勇                                                                                                                    |
| 记录人: 毛明                    |                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                  |