

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 16 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 19-25℃

工程名称: 即墨市供电公司石厂光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场: 1. 外线 瑞花老研支操检查. 2. 外线电缆沟开挖 50 米 3. 园区光伏区 11.12 箱变逆变器调试完成 4. 15# 16# 箱变至 6 号开关站电缆沟回填完成	
施 工 情 况	施工单位 青 岛 三 建 建 设 有 限 公 司	施工内容及进度 1. 外线 瑞花老研支操 1 处. 现场 3 人施工. 2. 外线电缆沟开挖 50 米. 1 人施工 3. 园区 11# 12# 箱变逆变器调试. 4. 15# 16# 至 6 号开关站电缆沟回填完成. 5. 箱变安装完成 2 处
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王保
记录人: 王保		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):