

监理日志()

日期: 2017 年 6 月 21 日

天气: 多云

气温: 19℃

星期: 三

工程名称: 即墨陆港电力科技公司20W瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视发现 8#、9# 箱变变基， 基础接地扁铁焊接不符合规范。 晚上下班时 发现 12#、13#、14# 箱变符进， 电缆头裸露漏瓷外。	
施 工 情 况	施工单位 安徽三三建设 青白江分公司	施工内容及进度 4号厂房到箱变放线，上午3根。 ① 2x185mm² 1055-660=395米。 ② 660-280=380米。 ③ 280 用于 HL-4 270米。实是 2x150mm²。 下午一根。(4#-9) 980米-650米=335米。剩余650。
其 它 事 项	上午第三根 280米 2x185mm² 用在 2x150mm² 线上。 1 HL-4 270米。	
本日现场监理人员		王琛 程绍兰
记录人: 程绍兰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):