

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 22 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 20°-28°

工程名称: 即墨伟裕电力科技公司20兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午: 3号 4号 箱变到逆变线. 外线巡视.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三建建设 青島良达机电	3#、4# 箱变放线 12根. 3X300mm². 共计 193米. 800-607. = 193米. 下午: 3X300mm² 放线 866米—— 同时发现: 20T房旁边有一电缆井内, 易燃垃圾 堵塞, 通知施工方及时处理, 以防意外火灾 导致不必要的经济损失.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王琛. 程纪兰.	
记录人: 程纪兰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	