

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 24 日

星期: 五 六 电

天气: 小雨

气温: 20°—27°

工程名称: 即墨伟裕科技公司20兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视发现: 15#、16# 设备, 箱变 变、保护、接地、没有焊接, 告之业之。 通知施工单位, 施工期尽快施工。 抱 6.30 并网。	
施 工 情 况	施工单位 安徽三三建设 青岛良达机电	施工内容及进度 12#、13#、14# 箱变系统变改, 低压接线。 5#、6#、7#、8#、9# 开关站高压电缆直埋 回填施工。在施工中发现设备有进行阻 沙回填, 直接用的破土, 已通知业之。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王琛 程纪兰
记录人: 程纪兰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	