

# 监理日志 (3)

日期: 2017 年 6 月 25 日

天气: 19-26°

气温: 小雨

星期: 四

工程名称: 即墨陈裕电力科技公司20WM光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视现场.发现.12#在回填时.电缆管未  
防止封堵.没有做好.现场进行了临时整改.  
12#回填结束. 13#14#箱变变接线  
5.6.7#到.8#开关站.高压线敷设.

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况

安徽三建  
青岛通达机电

外线架立水泥杆.6基.钢管塔基.3基.12.13.37  
挖水泥杆基础.6基.钢管塔基础.2基.75#.43#  
水泥杆横担.安装50根.挖地锚坑.8个.  
累计.立杆59基.完工.86%.基础6基.完工.88%  
铁塔基础16基.完工.55%.主钢管塔4基.完工.20%

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

王琛 程纪兰

记录人: 程纪兰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):