

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 26 日

星期: 一

工程名称: 即墨伟伦科技公司 20MW 光伏发电项目

天气: 晴

气温: 19°-29°

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视发现在箱变逆变设备基础回填时防水封堵做的不规范, 电缆有大块石头压在上面, 我监理方以及业主要求对施工单位进行, 现场整改后进行后期施工。	
施 工 情 况	施工单位 安徽三三建设 青尚良达机电	施工内容及进度 13#、14#、12# 基础回填结束。 截至下午, 箱变到逆变的接线施工 13#、14# 12# 也以全部结束。到 26 日, 箱变交接线完成。10#、11#、12# 13# 14# 15# 16# 共 7 个箱变逆 4# 厂房到 7# 箱变放线, 4 根。① 2x120m² 26 米 ② 2x120m² 300 米。③ 2x120m² 208 米。④ 2x150m² 247 米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王琛 程纪兰
记录人: 程纪兰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):