

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 20 日

天气: 阴
风: 2-11级

星期: 一
工程名称: 通威省级渔业精品园40MW渔光一体项目

监 理 工 作 情 况	<u>巡视检查:</u> 1. 进一台桩机到T23#塔施工. 2. T4#塔3号脚浇筑制混凝土. 4号脚开钻. 现场制作钢筋. 3. T5#塔1. 4号脚开钻. 施工现场制作钢筋笼. 4. T10#塔4号脚开钻. 施工现场制作钢筋笼. 5. T18#塔3号脚施工现场制作钢筋笼. 开钻. 6. T19#塔2. 3号施工现场制作钢筋笼. 开钻. 一切质量均在可控范围内.	
施 工 情 况	承包单位 苏中电力 杭州交联	施工内容及进度 管理人员3人 管理人员7人. 施工人员26人 打桩机4台. 电焊机8台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 焦春连		
记录人: 焦春连		总监 (总监代表):