

监 理 日 记()

日期: 2017年3月21日

星期: 二
工程名称: 通威省级渔业精品园40MW渔光一体项目 气温: 15°C-15°C

天气: 多云
气温: $15^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$

监理工作情况

今巡視檢查:

1. T4#塔4#脚浇筑混凝土. 2#脚现场制作钢筋笼. 开钻.

2. T5#塔1.4号即浇筑混凝土, 3号即施工现场制作钢筋笼开钻。

3. 11#塔4号脚浇筑混凝土, 2号脚施工现场制作钢筋笼, 晚上开钻。

4、T₁₈#塔强脚ソソ一ハツ、2号、-----、4、7、10、11、

5. T19开塔, 2. 强脚, 1.4号脚, 钢筋笼.

6. T23#塔做施工前准备.

一切质量均在可控范围内。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

苏中电力

管理员3人

杭州校联

管理人员7人 施工人42人

打桩机7台、电焊机14台。

其它事项

T₁# T₂# T₃#塔因政处原因无法施工.

本日现场监理人员

佳春连

记录人: 佳春萍

总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制