

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月25日

星期: 六

工程名称: 通国省级精品园40MW炉光一体项目

天气: 多云

气温: 10°C - 16°C

监 理 工 作 情 况

巡视检查:

施工前进行试成孔, 核对地质资料, 检查所选用的设备施工工艺及技术, 灌注桩基础的桩级别为C25级, 主筋采用HRB400级, 其余均采用HP300级钢筋。

一切质量均在可控范围内。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

苏中电力

杭州交联

T4#塔完成转场T3#塔。
T1#塔1号脚现场制作钢筋笼, 钻孔完成。
T15#塔现场制作钢筋笼, 桩机进场。
T10#塔2号脚浇筑制混凝土完成。
T21#塔桩机进场。
T23#塔4号脚浇筑制混凝土完成。
T26#塔施工前准备工作。
T33#2号脚浇筑制完成。

其 它 事 项

至今
T1# T2# T3#塔基因政新园未动工。

本日现场监理人员

焦春莲

记录人:

焦春莲

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制