

监 理 日 记

日期: 2017年3月26日

星期: 日

工程名称: 通威省级精品园40MW渔光一体项目.

天气: 晴
气温: 8°-17°

监 理 工 作 情 况

今《视现场施工质量和安全》
导管内径400mm导管底端到孔底距离应能顺利排出水球。一般保持300-500mm.不得将管道插入孔底(h3)
储料斗应有足够的容积.首次浇筑不小于2个立方.导
管底端埋入混凝土0.8-1.2m.
混凝土适当提升和拆导管.导管底端应埋入混凝土以下.一般为3-5m.严禁把导管底端提出混凝土
一切质量均在可控范围中.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

苏中电力

杭州交联

T4#塔埋设接地已完成. T10#也已完成
T1#塔1号腿. T23#塔1号腿. T6#塔1号腿. T15#3.4号腿.
T31#塔3号腿. T33#塔3号腿已完成浇筑混凝土.
T11#塔桩机已进场做好施工准备. 也已
T21#塔1.2.3.4号腿钻孔完成. 钢筋已完成. T3#塔3号腿.

其 它 事 项

T1# T2# T3#因政处原因无法开工.

本日现场监理人员

焦春莲

记录人:

焦春莲

总监(总监代表):