

监 理 日 记

日期: 2017 年 3 月 28 日

星期: _____

工程名称: 江苏省省级精品园40MWp渔光一体项目.

天气: 多云

气温: 14°C - 23°C

监 理 工 作 情 况

巡视检查:

在灌注桩之前必须对孔深、孔壁垂直度、孔底回淤土厚度、积水深度进行复查,当清孔结束后应立即安放钢筋笼和灌注砼。水下砼的灌注可采用导管法,由下向上连续灌注,质量和工艺严格遵守相应的规范。
一切质量均在可控范围内。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

苏中电力

杭州交联

T23#塔埋设接地完成。

T30#塔班组进场。

T24# T28#进场施工前准备。

T9# 4号腿, T26#塔2号腿, T15#塔1.2号腿, T31#塔1号腿, T33# 4号腿, T20#塔1.2号腿, T11#塔1.2号腿, T6#塔2号腿, T3#塔1号腿完成钢筋笼制作、钻孔。

浇筑混凝土。

其 它 事 项

本日现场监理人员

焦春连

记录人:

焦春连

总监 (总监代表):