

# 监 理 日 记( )

天气: 多云  
气温: 16-17℃

日期: 2017年3月29日

星期:

工程名称: 通威省级精品园40MW渔光一体

监 理 工 作 情 况

**巡视检查:**  
灌注桩基础砼强度达到设计强度的70%时可分解组塔。  
砼强度达到设计强度的100%时方可整体立塔。  
灌注桩基础必须先开挖一定深度,确认下无管道,方可施工。  
有线塔组立后,应随即浇制地脚螺栓保护帽。  
承力塔在紧线完毕后,应再次拧紧地脚螺栓,随即浇制地脚螺栓保护帽。

## 施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

承包单位

苏中电力

杭州交联

T3#塔1号脚. T6#塔2号脚. T24#塔4号脚. T26#4号脚.  
T33#塔1号脚. T30#塔2号脚制作钢筋笼.  
T6#塔1号脚. T1#塔4号脚. T11#塔1.2号脚. T20#2.3号脚.  
T26#塔2号脚浇制混凝土.  
T25#塔. T28#塔班组进场施工前准备.

其 它 事 项

T1#T2#塔今天去现场勘测.施工方到场进行交流.

本日现场监理人员

焦春莲

记录人:

焦春莲

总监 (总监代表):