

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 30 日

星期: 四

工程名称: 通威省级精品园 40MW 渔光一体项目

天气: 阵雨
气温: 8℃-13℃

巡视检查:

监
理
工
作
情
况

上午 T6# 塔基在下钢筋笼时发现钢筋外露箍筋有比较漏焊现象, 随即更改. 另发现有未焊接混凝土保护层层的违规事件. 现场加焊. 保质保量. 确保安全生产. 一切质量均在可控范围中.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

苏中电力

杭州交联

T1# 塔今天施工作业. 排水.
T3# 1# 脚. T6# 2# 脚. T11# 3# 脚. T20# 1# 4# 脚.
T26# 4# 脚. T30# 1# 脚. T35# 1# 脚浇筑混凝土.
T9# 塔埋设接地. T16# 1. 2. 3. 4# 脚钻孔. 制作钢筋笼. T24# T25# 4# 脚. T28# 现场制作钢筋笼.
T26# 车场 T27# 塔

其
它
事
项

T1# 塔大开挖需静电降水.

本日现场监理人员

焦春连

记录人:

焦春连

总监 (总监代表):