

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 2 日

天气: 晴

星期: A

气温: 6°C - 23°C

工程名称: 通威省级精品园40MWp渔光一体项目.

《《视检查:

监
理
工
作
情
况

施工中. 所有接地采用 $\phi 12$ 热镀锌圆钢. 焊接作业时
应紧贴立柱. 接地螺栓应拧紧. 接地引下线与接地圆
钢焊接长度至于10cm (双面焊接) 所焊接部位应用防锈
漆涂刷二道. 银灰漆二道. 必须埋设在地面以下. 接地引
下线方向按图纸和运行交底要求设置.
一切质量均在可控范围中.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

苏中电力

杭州交联

T3# 2号脚. T8# 塔2. 3号脚. T13# 3号脚
T17# 3. 4号脚. T24# 2号脚. T27# 2号脚.
T28# 4号脚. T30# 2号脚. T32# 3. 4号脚浇筑混凝土.
T3# 塔3号脚. T6# 4号脚 T13# 4号脚. T25# 2号脚.
T27# 塔3号脚. T28# 3号脚 现场制作钢筋笼.
T6# 塔转 T1# 塔. T32# 塔转 现场 T12# 塔.
T13# 塔 — T24# 塔 顶管

其
它
事
项

本日现场监理人员

焦春莲

记录人: 焦春莲

总监 (总监代表):