

监 理 日 记()

日期: 2017年4月6日

天气: 中雨
气温: 13°C-17°C

星期: 四
工程名称: 通威省级精品园40MWp渔光一体项目

监 理 工 作 情 况	《巡视检查: 每周四下午例会正常在项目部召开.有业主罗呈章.孙东.十科技杨光宗.苏中电力熊斌.杭州交联叶海洋参加.本周的工作内容归纳为以下.①T₁[#]T₂[#]塔基政务协调已办.已进场施工.②基础中间验收已通过③光缆.导线.金具已采购④目前已完成29基基础浇筑⑤塔材部分已进场⑥对侧间隔施工单位已确定计划20日开工5.25日结束⑦顶管已完成3%一切质量均在可控范围中.	
施 工 情 况	承包单位 苏中电力 杭州交联	施工内容及进度 下周工作计划: 1. 开始铁塔组立. 2. 对接省质监站. 3. 项目立项手续对接. 剩下18个塔基未验.其中还有T ₁ [#] T ₂ [#] T ₃ [#] T ₇ [#] T ₁₂ [#] T ₂₂ [#] 塔在建.本周基本结束(已完成29塔基).T ₁ [#] T ₂ [#] T ₇ [#] T ₂₂ [#] 仍在作业.
其 它 事 项	苏中电力今天例会时移交整套图纸给我监理方.	
本日现场监理人员: 焦春连		
记录人: 焦春连		总监(总监代表):