

监 理 日 记()

天气: 阴
气温: 13℃-17℃

日期: 2017 年 4 月 7 日

星期: 五

工程名称: 国网省级精品园40MWp渔光一体项目

监
理
工
作
情
况

今巡视施工现场质量和安全:
经巡视 T2[#] T26[#] 主塔班组: 现场不戴安全帽的
人数不少. 现场即改. 由于雨后. 路泥泞比较重. 穿鞋
比较滑. 高空作业安全是头等大事. 所以. 要用坚持不懈的
精神去加强沟通管理.
一切质量均在可控范围内.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

苏中电力
杭州交联

T1[#] T2[#] 塔做施工前准备.
T3[#] 塔 4 号脚下钢筋笼.
T1[#] 塔 3.4 号脚. T12[#] 3 号脚浇筑混凝土.
T13[#] T30[#] T32[#] 塔 2 号脚焊接埋设
电缆井 2[#] 井 3[#] 顶管完成. 焊管长度 36 米 (全长 1550m)

其
它
事
项

本日现场监理人员

焦春连

记录人:

焦春连

总监 (总监代表):