

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年4月11日

天气: 阴  
气温: 9°C - 17°C

星期: \_\_\_\_\_  
工程名称: 国网省级精品园40MW光伏一体项目

监 理 工 作 情 况	<p><b>巡视检查:</b> 铁塔脚卸接地. 接地体与杆塔两个接地孔连接. 接地装置埋深0.8m. 用Q14镀锌圆钢敷设. 围绕杆塔基础环形装置. 电缆终端塔. 电缆金属护套. 终端底座. 避雷器合用一个接地装置. 对在塘中的T<sub>2</sub>塔. 接地设计垂直型. 以方便施工. 维护. 一切质量均在可控范围中.</p>	
施 工 情 况	<p>承包单位  苏中电力 杭州交联</p>	<p>施工内容及进度  T<sub>1</sub>塔绑扎钢筋完成 T<sub>2</sub>塔3.4号脚浇筑混凝土. T<sub>3</sub> T<sub>28</sub>塔材进场 电缆井3#4#拉顶管完成. 长度36米. (全长155米)</p>
其 它 事 项	<p>T<sub>28</sub>塔农民阻工</p>	
<p>本日现场监理人员: 焦春莲</p>		
<p>记录人: 焦春莲</p>		<p>总监 (总监代表):</p>