

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 18℃-28℃

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 日

工程名称: 通威省级精品园40MWp渔光一体项目

监 理 工 作 情 况

巡视检查:
杆塔制造技术主要包括12项规定:切断、标识、制弯、制孔、清根、铲背和开坡口、焊接件组装、焊接、紧固件、矫正、热浸镀锌、试组装、下端第一个脚钉位置等。杆塔出顶由厂家检查和验收并签发产品合格证书并标明产品生产许可证编号。钢结构横担、包箍等所用铁附件均需热镀锌防腐。为了降低导线风振对铁塔的影响角铁塔下横担以下2M至塔顶的连接螺栓均采用防松装置。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

苏中电力
杭州交联

T1#塔回生埋设接地
T1#塔 T12#塔 T12#塔主塔完成
中间接头井电1#2#浇筑混凝土。

其 它 事 项

本日现场监理人员

焦春连

记录人:

焦春连

总监 (总监代表):