

监 理 日 记()

日期: 2017年4月19日

天气: 多云
气温: 12°C - 27°C

星期: 一
工程名称: 通威高级精品园40MWp渔光一体项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查: T23#塔至T24#塔分为#1#2#3电缆井. 35kV电缆接头接地网需与土建同步施工. 钢材采用Q355. 热浸镀锌. 焊点处要求防腐处理. 接地扁钢装置间距. 按照接地规程施工. 所有连接必须焊接牢靠.	
施 工 情 况	承包单位 苏中电力 杭州交联	施工内容及进度 T10#塔转场T9#塔之塔. T19#塔转场T18#塔之塔 T3#塔材运输中
其 它 事 项	本日现场监理人员: 焦春连 记录人: 焦春连 总监 (总监代表): 葛庆琦	