

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 21 日

星期: 五

工程名称: 国网省级精品园 40MWp 渔光一体项目.

天气: 多云
气温: 9°C - 22°C

《巡视检查》:
电缆沟内电缆中心距为 260mm. 沟内应填砂防火. 所有预埋铁件需镀锌. 积水坑大小为 300x300x300. 积水盖板采用 400x400x10mm 钢板. 上开 5x5-25 只 25 泄水孔. 每隔 50m 设一积水坑.

承包单位	施工内容及进度
苏中电力 杭州交联	T ₁ 塔主完转 T ₂ 塔. T ₁ 塔至何坪站排管埋工. T ₂ 塔由于在河中. 已措施好竹排. 铺好做施工前准备.

其它事项

本日现场监理人员: 佳春东

记录人: 佳春东

总监 (总监代表): 葛庆琦

江苏省建设厅监制