

监理日记()

B7

日期: 2017年4月22日

星期: 六

工程名称: 通海镇精品园4MWp渔光一体项目

天气: 晴

气温: 9°C-22°C

监
理
工
作
情
况

《巡视检查》:

地基沉降控制基础接地引下线需热镀锌, 每根3.5m长, 应沿铁塔主材及基础边, 为避免大角度弯曲, 需紧靠保护帽和基础, 自然弯曲引下, 要求外形美观。
一致

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

苏中电力
协联

T₂塔已立好, 转T₃塔, 施工前准备。
T₁塔—T₂塔架线中。
T₁塔至瓜埠站排管阻工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

焦春连

记录人:

焦春连

总监(总监代表):

葛庆琦

江苏省建设厅监制