

监 理 日 记()

日期: 2017年4月23日

星期: 14

工程名称: 通威省级精品园40MWp渔光一体项目.

天气: 晴
气温: 10°C - 24°C

巡视检查:
工器具使用前进行外观检查. 严禁以小代大. 引牵绳有毛刺或损坏. 否则不允许使用. 架线机械性能良好. 必须持证上岗. 传递工具和材料不得抛扔. 钢丝绳与塔身接触处应用麻布袋缠绕包裹. 以免损坏镀锌层.
一切质量均在可控范围中.

承包单位	施工内容及进度
苏中电力 杭州交联	T2#塔立完转T3#塔做施工前准备. T1#塔至T2#塔架线中. T1#塔至瓜埠站仍在阻工未施工.

其它事项
上午杭州交联来常规试验: 避雷器泄漏电流检测.
下一出报告送至本监理部.

本日现场监理人员: 焦春连
记录人: 焦春连
总监 (总监代表): 葛庆琦