

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 19 日

星期: 一

工程名称: 通威省级精品园40MW渔光一体项目

天气: 小雨
气温: 9℃-14℃

监 理 工 作 情 况	今巡视施工现场质量和安全: 下雨天, 看图纸. T1#塔基制木模, 检查尺寸、高度符合图纸设计要求. 由于天下雨, 现场要求安全施工, 采取相应的措施, 确保质量. T4#塔由于高空作业, 现场督促各班组, 施工中应确保文明作业, 戴好安全帽, 系好安全带等, 防患于警惕, 牢记安全. 一切质量均在可控范围内.	
施 工 情 况	承包单位 苏中电力 杭州交联	施工内容及进度 T1#塔基制模 T2#塔4号脚钻孔, 焊接钢筋笼. T4#塔, T1#塔之塔完成 电缆井3#、4#开始顶管, 焊管已约340米 (全长155米)
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 焦春连		
记录人: 焦春连		总监 (总监代表):