

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 17 日

星期: 五

工程名称: 苏中电工

天气: 多云

气温: 12°C - 15°C

监
理
工
作
情
况

今巡视现场施工质量和安全.

1. 上午基础材料钢材到施工现场.

2. T4#塔3.4号脚下钢筋笼. 下午3.4号脚下浇筑混凝土.

3. T6#塔搭制钢管施工便道.

4. T18#进2台桩机

5. T10#塔在施工现场制作钢筋笼. 3号脚下开钻.

6. T3塔因政处原因进T4#塔.

一切质量均在可控范围内.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

苏中电力 管理人员3人

杭州联发 管理人员9人. 施工人员38人.

打桩机7台. 电焊机14台.

其
它
事
项

本日现场监理人员

焦春连

记录人: 焦春连

总监 (总监代表):