

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 8 日

星期: 三

工程名称: 盐城南盐垦盐业精品园 400mp 渔光项目.

天气: 晴

气温: 20~13°

监
理
工
作
情
况

巡视检查:

1. 开关站. 打桩 检查桩顶标高. 垂直度. 桩位差.
2. 接电电缆施工. 敷设电缆线.
3. 填筑道路. 填硬. 5% 填筑. 表土.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
一
科
技

1. 开关站. 打桩施工. 敷设开关站 桩平台. 满堂. 重. 脚. 5 米.
2. 4# 区域. 光伏电缆. 敷设. 2# 8# 区域. 敷设 3x240mm² 电缆.
3. 光伏区. 挖土. 抛土. 填筑道路. 填硬. 填土. 挖. 打桩机 1 台. 挖机 5 台. 抛土机 2 台. 自卸车. 4 台.

其
它
事
项

今天又一台打桩机进场.

本日现场监理人员

葛知奇. 王洪光. 葛金军. 任晋连

记录人:

王洪光

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制