

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

星期: 二

工程名称: 通威省级渔业科技园4000hp渔光一体项目

天气: 晴
气温: 16~22°

监 理 工 作 情 况	巡视初检查 1. 检查支架安装的水平高度、垂直度 2. 设备吊装, 检查设备是否良好, 吊装是否规范及吊装的安全 3. 屋面浇筑旁站, 检查钢筋绑扎, 模板支撑强度。浇筑时, 有一柱体模板涨开流出混凝土。监理人员及时发现要求立即停止浇筑, 对涨裂模板进行加固, 清理流出的混凝土, 并督促木工班组检查, 保证混凝土浇筑顺利进行。	
施 工 情 况	施工单位 十一科技	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站屋面浇筑, 承台脚手架拆除 2. 5#、6#支架安装, 5#组件接线, 逆变器接线, 9#逆变器安装 3. 池埂道路施工。
其 它 事 项	开关站设备进场	
本日现场监理人员		葛永琦、葛金章
记录人: 葛金章		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛永琦