

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 日

工程名称: 通威高级渔业精品园46MW渔光一体项目

天气: 晴

气温: 10~24°

监
理
工
作
情
况

巡视检查

1. 支架组件安装, 检查安装的角度, 平整度, 倾斜度.
2. 屋面护栏砌块检查砌块的垂直度, 截线度, 灰缝平整度.
3. 桥架安装, 检查材料外观, 布置及间距, 固定程度, 均符合要求.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

十一
科
技

1. 开关站屋面墙体砌筑.
2. 4#、8#池埂道路施工.
3. 6#区支架安装, 木柱头防腐, 5#区组件安装, 桥架安装, 组件细接头接线.

其
它
事
项

本日现场监理人员

高永瑞, 高金丰

记录人: 高金丰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 高永瑞

江苏省住房和城乡建设厅监制