

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 2 月 25 日

星期: 二

工程名称: 盐城港盐垦公司 40mmP 渔光互补项目.

天气: 多云  
气温: 1~13°

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视检查:

1. 开关箱打桩. 桩顶标高. 桩位差. 桩身垂直度.
2. 支架安装斜梁角铁. 横梁垂直度.
3. 组件安装. 串并联. 垂直度.

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

十  
一  
科  
技

1. 施工机械. 打桩机 1 台. 桩机 3 台. 推土机 2 台.
2. 桩机. 推土机在 2# 3# 6# 7# 区域取土填筑. 增硬.
3. 2# 区域. 9# 10# 区域. 光伏电缆线  $1 \times 4 \text{mm}^2$   $1 \times 4$  件. 抽头. 安装. 2# 区域. 接地. 镀锌. 备. 焊接. 桩头. 刷. 防锈. 漆.
4. 4# 8# 区域. 安装. 支架. 安装. 组件. 串. 并联. 布. 设  $4 \text{mm}^2$  光伏. 电缆. 线.
5. 桩. 顶. 入. 数. 3 人. 开关. 箱. 打. 桩. 作. 业.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

葛永琦. 王洪光. 葛金章. 焦希连

记录人:

王洪光

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):