

# 监 理 日 志

日期： 2016 年 10 月 19 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 9-21℃

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、上午现场进行巡视发现条形基础表面粗糙蜂窝麻面，施工工艺达不到要求，现场要求技术员对施工工艺严格要求，达到工艺及技术要求。</p> <p>2、条形基础预埋件水平度，垂直度，轴线偏差较大，要求施工单位做好技术交底，后续施工保证施工质量符合设计规范要求。</p> <p>3、对钢筋加工区材料进行检查，并取样进行检测符合设计要求。</p> <p>4、现场临时用电不符合规范，未接地，要求施工单位立刻进行整改，以保证人身和设备安全。</p> <p>5、综合楼地梁支模，对其进行检查，并拍照保存，要求施工方在支模完毕后进行报验，验收合格后才可进行浇筑。</p> <p>6、电控楼支设脚手架，要求施工单位给高空作业人员配备安全带，保证安全文明施工。</p> <p>7、上午十点组织开工地第一次例会，各单位负责人全部参会。</p> <p>8、下午对输出线路进行巡视，已浇筑塔基基本符合设计要求，线杆焊接符合规范要求，要求施工单位加强安全管理。</p> <p>9、条形基础施工钢筋笼变形严重，起不到承载作用，保证不了施工质量，现场要求进行整改，整改完成后报监理部验收，验收合格后才可进行浇筑。</p> |                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                      |
|                            | 江 苏 华 能 建 设 集 团 有 限 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1、条形基础目前施工每日能够浇筑 30 个左右，施工人员太少要求增加施工人员。</p> <p>2、电控楼地基已完成，目前主体结构支脚手架。</p> <p>3、综合楼地梁支模板，施工人员 15 人，管理人员 2 人。</p> |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 南 昌 市 吉 信 建 设 工 程 有 限 公 司 内 蒙 古 分 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>1、输出线路施工分为两个标段，1、2 标段；</p> <p>2、1 标段塔基浇筑 8 基，已拆模 6 基。</p> <p>3、2 标段塔基浇筑 2 基，拆模 1 基。</p>                         |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 王 志 成   王 林   安 醒 君                                                                                                |
| 记 录 人：安醒君                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |