

监 理 日 志

日期： 2016 年 10 月 21 日

天气： 小雨

星期： 五

气温： 1-11℃

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因今日上午下小雨，工地无法施工，在项目部整理资料，熟悉图纸。 2、下午雨停，施工恢复正常。 3、条形基础施工管理严重不到位，现场要求加强管理。 4、条形基础施工钢筋笼还存在踩踏，导致变形严重影响工程质量，要求加强现场技术，工艺管理。 5、综合楼下午基础进行回填，现场要求用灰土回填，并进行夯实。 6、外线因下雨地形限制无法施工，停工一天。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	江苏华能建设集团有限公司	1、条形基础施工人员 30 人左右，施工人员太少要求增加施工人员。 2、综合楼地梁浇筑完成，施工人员 20 人，管理人员 2 人。
施 工 情 况	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	无施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王志成 王林 安醒君
记录人：安醒君		