

监 理 日 志

日期： 2016 年 10 月 22 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 3-12℃

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场进行进行巡视，钢筋笼踩踏导致笼子变形问题严重，未进行修复直接浇筑，现场与施工技术员陈工指出并要求进行整改，要求对施工人员进行技术交底，如下次发现此情况会进行处罚，并下通知单 ZHJL-XST-20161022。 2、基础预埋件垂直度，水平度有改善，现场进行了测量，但是还不能达到设计要求，要求施工加强现场技术管理。 3、下午基础浇筑发现混凝土较稀，现场做试块一组，时间为 2016.10.22 16:00。 4、条形基础石头未清理工人直接浇筑，现场要求清理干净在进行浇筑。 5、综合楼墙体砌筑，基本符合要求。 6、输出线路 31、33、38 号基坑开挖，18-30 号焊接电杆，52-57 号塔排，焊电杆，40 号支模，绑扎钢筋。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏华能建设集团有限公司	1、条形基础施工人员 30 人左右，施工人员太少要求增加施工人员。 2、综合楼墙体浇筑，施工人员 15 人，管理人员 2 人。
其 它 事 项	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、输出线路施工分为两个标段，1、2 标段； 2、1 标段施工人数 33 人，31、33、38 号基坑开挖，18-30 号焊接电杆。 3、2 标段塔排施工人数 25 人，52-57 号塔排焊电杆，40 号支模，绑扎钢筋。 4、一、二标段金具已经全部组装完毕，直线塔材到场。
本日现场监理人员		王志成 王林 安醒君
记录人：安醒君		

