

监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 23 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 5-15℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场进行进行巡视，钢筋笼踩踏导致笼子变形问题基本得到解决，要求施工人员继续加强管理。 2、基础预埋件垂直度，水平度有改善，现场进行了测量，要求施工加强现场技术管理。 3、开关站设备基础开挖，准备打垫层。 4、综合楼砌砖，基本符合要求，电控楼支模板，要求加强安全管理。 5、下午对输出线路进行巡视，开始立塔杆，塔杆垂直度有点偏差要求施工单位进行校正，要求加强安全管理。 6、综合楼和电控楼柱子钢筋焊接要求按设计规范进行焊接，焊接完成后报监理部进行验收。 7、输出线路 38 号绑扎钢筋，支设模板，12-17 号吊装电杆，基坑开挖，18-30 号吊装电杆，65、66 号组塔，浇筑 40 号基础，要求加强安全管理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏华能建设集团有限公司	1、条形基础施工人员 30 人左右，今日浇筑 26 组。 2、综合楼墙体浇筑，施工人员 15 人，管理人员 2 人。 3、电控楼支模十人，预计明天顶模可以支完。
	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、输出线路施工分为两个标段，1、2 标段； 2、1 标段施工人数 30 人，吊装电杆 20 组。 3、2 标段塔施工人数 23 人，65、66 号组塔，浇筑 40 号混凝土。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王志成 王林 安醒君
记录人: 安醒君		

