

监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 27 日

天气: 雨加雪转多云

星期: 四

气温: -3-6℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场进行巡视，3 区灌注桩浇筑，进行验孔，有个别孔深达不到要求，塌孔较多，要求进行二次打孔，达到设计要求后再进行浇筑。 2、2 区条形基础施工，工人在浇筑过程中振捣不到位，甚至有的不进行振捣，要求施工管理人员加强现场施工管理。。 3、下午监理及业主进行安全大检查，施工现场还是存在很多安全隐患，并作记录，填写安全活动记录，要求施工单位对隐患部位进行整改。 4、输出线路 8 号组塔完成，33 号浇筑混凝土，31 号支模，55-57 号吊装电杆完毕，48 号山坡修路，67 号支模板。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏华能建设集团有限公司	1、条形基础施工人员 15 人左右，灌注桩施工 11 人。 2、综合楼墙体浇筑，施工人员 6 人，管理人员 2 人。
	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、输出线路施工分为两个标段，1、2 标段； 2、1 标段施工人数 23 人，8 号组塔完成，33 号浇筑混凝土，31 号支模。 3 标段塔施工人数 26 人，55-57 号吊装电杆完毕，48 号山坡修路，67 号支模板。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱号兵 王林 安醒君
记录人: 安醒君		

