

监 理 日 志

日期： 2016 年 10 月 29 日

天气： 晴

星期： 六

气温： -3-8℃

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午对 2 区进行巡视，条形基础浇筑不使用振动棒现象减少，但是工艺改进不是太大，要求施工单位对施工工艺加强管理，达到要求。 2、灌注桩浇筑预埋件偏差较大，踏孔较多，要求施工单位对踏孔部分进行二次打孔，浇筑时报监理部验收。 3、升压站设备基础浇筑，未进行钢筋模板报验，监理人员看到后自行进行了验模、钢筋，基本符合要求，进行旁站，并做记录。 4、箱逆变基础支模开始，监理人员进行现场技术交底，要求模板支设完毕后进行报验。 4、输出线路 4 号-17 号调整水泥杆，32 号浇筑混凝土，卸金具，49 号组塔，48 号基础支模。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能 建 设 集 团 有 限 公 司	1、条形基础施工人员 25 人左右，灌注桩施工 11 人。 2、综合楼墙体浇筑，施工人员 6 人，管理人员 2 人。 3、灌注桩施工 14 人。箱逆变支模 6 人。	
	南 昌 市 吉 信 建 设 工 程 有 限 公 司 内 蒙 古 分 公 司	1、1 标段施工人数 23 人，4 号-17 号调整水泥杆，32 号浇筑混凝土，卸金具。 2、标段塔施工人数 26 人，49 号组塔，48 号基础支模。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱号兵 安醒君 王志成	
记录人:安醒君			

