

监 理 日 志

日期: 2016年11月1日

天气: 晴

星期: 二

气温: -4-5°C

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监理工作情况	1、一区灌注桩浇筑完成，二区条形基础浇筑工人在施工过程中还出现不振捣现象，现场要求施工管理人员加强施工管理，如若再次出现次现象将进行处罚。 2、配电室内外墙砌体开始，SVG 基础浇筑监理人员进行验筋验模，并且进行旁站。 3、3 区灌注桩浇筑，有部分孔深达不到设计要求，要求施工单位进行整改。 4、箱逆变基础浇筑，监理人员进行旁站。 5、1 区接地网施工开始要求施工单位按图纸设计要求进行施工。 6、电杆插梁，抱箍，接板，46 号支模，44-45 修路。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	江苏华能建设集团有限公司	1、配电室外墙砌筑。 2、1#光伏区支架基础浇筑，2#区支架基础验槽，钢筋隐蔽验收，混凝土浇筑，进行旁站。
	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、1 标段施工人数 23 人，24 号基础支设模板。 2、标段塔施工人数 26 人，46 号支模板，44-45 修路。
其它事项		

本日现场监理人员 朱宽 朱号兵 安醒君

记录人:安醒君

