

监 理 日 志

日期： 2016 年 11 月 13 日

天气： 晴

星期： 日

气温： -3-8℃

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视 1#光伏区，发现灌注浇筑桩个别没有采取保温措施。 2、现场巡视 2#光伏区条形基础浇筑，个别钢筋笼变形严重，个别工人没有正确佩戴安全帽，口头要求及时整改。 3、例行检查 1#、2#、3#光伏区及综合楼，基本情况符合图纸设计，要求已经浇筑的工程加强保温措施。	
施 工 情 况	施工单位 江苏华能 建设集团 有限公司 南昌市吉 信建设工 程有限公 司内蒙古 分公司	施工内容及进度 1、配电室电缆沟砌筑。 2、2#3#条形基础灌注桩浇筑。 1、1 标段施工人数 23 人。 2、标段塔施工人数 26 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		

