

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 18 日

天气: 晴
气温: -3-10℃

星期: 五

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1、现场巡视 1、3#光伏区条形基础浇筑灌注桩浇筑,发现有部分施工人员振捣不到位,对工程质量带来很大的隐患,现场要求施工管理人员加强施工管理,对不符合要求部位进行整改。
2、现场巡视综合楼门窗安装要求施工人员严格按照设计图纸要求进行安装。
3、现场巡视 8#、9#、10#箱逆变基础浇筑,现场进行验筋验模板,基本符合设计要求,并进行拍照取样并进行旁站,但施工完成后保温措施严重不到位,要求用棉絮,篷布进行覆盖,并且生火炉进行加温。

施
工
情
况

施工单位	施工内容及进度
江苏华能建设集团有限公司	1、8#、9#、10#号箱逆变基础浇筑,并进行旁站。 2、1#、3#条形基础灌注桩浇筑。
南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、1 标段施工人数 23 人。 2、标段塔施工人数 26 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

安醒君 余号兵 王科

记录人:

王科