

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 2 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -2-9℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监理工作情况	1、现场监理对 2#光伏区条形基础浇筑混凝土的浇筑进行了旁站监理,混凝土强度为 C30, 振捣采用机械振捣, 见证施工单位留置 C30 混凝土石块 2 组。 2、现场监理对 3#光伏区灌注桩浇筑进行了旁站, 有个别孔深达不到设计要求, 要求施工单位进行整改, 复查已按要求整改完毕。 3、现场监理人员对 1#、2#箱逆变基础钢筋绑扎、模板支护进行了巡视检查, 发现模板等材料堆放杂乱, 口头通知施工单位立即整改, 对进场材料分类堆放, 复查已按要求整改完毕。 4、现场监理人员对接地变消弧线圈基础模板拆除后质量进行了检查, 基础表面平整、光滑, 混凝土截面符合图纸设计及规程、规范要求。 5、35kV 集中配电室内外墙砌筑, 现场监理对砌筑质量进行了巡视检查, 现场砌筑灰缝饱满、均匀。 6、现场监理人员对综合楼构造柱模板拆除, 现浇板模板支护进行了巡视检查, 模板拆除后表观平整、光滑, 混凝土截面符合图纸设计及规范要求。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	江苏华能建设集团有限公司	1、2#光伏区条形基础浇筑混凝土。 2、3#光伏区灌注桩浇筑。 3、1#、2#箱逆变基础钢筋绑扎、模板支护。 4、接地变消弧线圈基础模板拆除。 5、35kV 集中配电室内外墙砌筑 6、综合楼构造柱模板拆除, 现浇板模板支护。	
	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、1 标段施工人数 23 人, 24 号浇筑混凝土, 铁塔上金具和防盗螺栓。 2、标段塔施工人数 26 人, 46 号基础浇筑混凝土, 44 号开挖基坑。。	
其它事项			
本日现场监理人员		朱宽	朱号兵 安醒君
记录人:安醒君			

