

监 理 日 志

日期: 2016年11月20日

天气: 阴

星期: 日

气温: -12.4℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理20兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、早上巡视配电室,发现配电室屋顶避雷带施工过程中使用材料不符合设计要求,现场要求严格按照图纸设计要求进行施工。 2、现场巡视1#光伏条形基础浇筑,发现基底石块未清理干净、钢筋笼个别变形严重,现场要求管理人员及时整改。 3、现场巡视2#光伏区支架基础浇筑保温措施,发现保温措施不到位,现场要求管理人员及时整改。 4、巡视配电室配电室设备基础槽钢预埋,现场基本符合图纸设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设集团有限公司	1、配电室设备基础槽钢预埋。 2、1#条形基础灌注桩浇筑。
其 它 事 项	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、1标段施工人数23人。 2、标段塔施工人数26人。
本日现场监理人员	白醒君 朱号兵 王峰	
记录人:	王峰	