

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 23 日

天气: 晴
气温: -12-5℃

星期: 三

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

1、配电室内墙体砌筑、配电室设备基础槽钢预埋焊接, 要求施工单位按图施工, 严格按照图纸要求进行施工。
2、因天气原因场区内支架基础浇筑停工, 箱逆变基础钢筋绑扎。

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能
建设集团
有限公司

1、配电室施工 8 人
2、箱逆变绑扎 5 人

南昌市吉
信建设工
程有限公
司内蒙古
分公司

1、铁塔架线 20 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

富晓君 朱学东 王峰

记录人:

王峰