

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 24 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -10--3℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、配电室内墙体砌筑、配电室设备基础槽钢预埋焊接, 要求施工单位按图施工, 严格按照图纸要求进行施工。
- 2、14#、15#箱逆变基础浇筑进行验筋验模, 基本符合设计要求进行旁站并做好记录, 浇筑完成后要求严格按照冬季施工方案进行保温。
- 3、条形基础剩余部分进行浇筑, 现场要求做好保温措施。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏华能
建设集团
有限公司

- 1、配电室施工 8 人
- 2、条形基础浇筑 17 人

南昌市吉
信建设工
程有限公
司内蒙古
分公司

- 1、铁塔架线 20 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

富醒君 余学东 丁峰

记录人:

丁峰