

监 理 日 志

日期: 2016年11月26日

星期: 六

天气: 晴

气温: -10~4℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇太阳能综合应用20兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午1#光伏区吊装箱逆变。监理人员要求再吊机作业半径内无关人员严禁入内。 2、支架、箱逆变、电缆等到货进场。监理人员进行现场抽检和查验。 3、现场巡视支架安装。发现安装人员在材料运转过程中出现野蛮施工，导致有支架变形、镀锌层脱落现象，及时要求现场施工管理人员整改。 4、现场发现支架在安装过程中没有使用任何定位和水平调整工具，直接进行安装，不符合设计要求，要求管理人员立即整改并加强技术交底。 5、现场巡视发现已经安装好的支架参差不齐，在同一组内横梁及支撑扭曲高低不一，支架立柱底板与预埋件借口缝隙太大，有些甚至达到6-7cm，监理人员下达监理通知单给施工单位，要求尽快整改。 6、现场发现支架安装的工作人员，没有正确佩戴安全帽，现场要求立即佩戴。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设集团有限公司	1、配电室施工8人 2、2#光伏区支架安装
南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、铁塔架线20人	
其它事项		
本日现场监理人员	安明君 朱号东 王科	
记录人:	王科	