

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 27 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -8-5℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午召开监理周例会, 并做好相应的记录。 2、开关站室内地砖铺贴开始, 监理人员进行了巡视与检查其是否合格。 3、现场巡视 2#光伏区支架安装, 发现现场工作人员没有佩戴安全帽, 监理人员现场要求立即整改, 并告知管理人员加强安全技术交底。 4、现场巡视发现开关站屋顶避雷带使用材料不符合设计要求, 多次要求施工单位整改, 还是没有落实到位, 如不整改后期所出现一切质量安全问题全部由施工单位承担。 5、现场巡视发现支架再转运过程中与人员安装过程中有些施工人员野蛮施工, 现场要求材料要轻拿轻放堆放有序。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设集团有限公司	1、配电室施工 8 人 2、2#光伏区支架安装
南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、铁塔架线 20 人	
其它事项		
本日现场监理人员	安醒君 朱号兵 王科	
记录人:	王科	