

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 29 日

天气: 雪

星期: 二

气温: -10-3℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午检查 4#、6#箱逆变基础保温措施, 发现基本符合冬季施工。 2、上午箱逆变到货进行开箱检查并做好相应的记录, 吊机作业时严禁作业半径内无关人员进入。 3、现场巡视 2#光伏区支架安装, 发现部分支架材料在雪中堆放, 现场要求管理人员立即整改。 4、现场巡视开关站内地砖铺贴, 发现基本符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设集团有限公司	1、配电室施工 8 人 2、2#光伏区支架安装
其 它 事 项	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、铁塔架线 20 人
本日现场监理人员	安醒君, 余兰兵, 王科	
记录人:	王科	