

监 理 日 志

日期: 2016年11月3日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5-15°C

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监理工作情况	1、现场监理对 2#光伏区条形基础浇筑混凝土的浇筑进行了旁站监理, 混凝土强度为 C30, 振捣采用机械振捣, 见证施工单位留置 C30 混凝土石块 2 组。
	2、现场监理对 3#光伏区灌注桩浇筑进行了旁站, 混凝土采用商品混凝土, 强度为 C30, 振捣采用机械振捣; 见证施工单位留置混凝土试块 1 组; 在浇筑过程中我方监理人员对于预埋螺栓的跟开、外漏尺寸进行了检查均符合图纸设计及规范、规程要求。
	3、现场监理人员对综合楼现浇板模板支护进行了巡视检查, 发现外脚手架密度网未按要求拉设, 存在安全隐患; 口头通知施工单位立即整改, 复查已按要求整改完毕。
	4、现场监理人员对 35kV 集中配电室女儿墙砌筑, 进行了巡视检查, 发现砌体拉接钢筋长度不符合要求, 口头通知施工单位立即整改更换, 复查已按图纸设计要求整改完毕。对主体结构构造柱、腰梁钢筋绑扎, 模板支护进行了巡视检查, 发现腰梁跨窗口处水平偏差 4CM, 已要求施工单位整改。对构造柱、腰梁混凝土的浇筑进行了旁站监理, 混凝土强度为 C30, 振捣采用机械振捣。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设集团有限公司	1、2#光伏区条形基础浇筑混凝土。 2、3#光伏区灌注桩基础混凝土浇筑。 3、综合楼现浇板模板支护。 4、35kV 集中配电室女儿墙砌筑; 腰梁钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑; 电缆沟底板钢筋绑扎; 电缆沟支架加工。
南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司		1、1 标段施工人数 23 人, 25 号支模板, 绑扎钢筋, 铁塔上金具和放铁塔上金具和防盗螺栓。 2、标段塔施工人数 26 人, 44 号开挖基坑, 43 号修路, 45 号支模板。

其它事项			

本日现场监理人员	朱宽	朱号兵	安醒君
记录人:	安醒君		

