

# 监 理 日 志

日期：2016 年 11 月 6 日

天气：晴

星期：日

气温：3-15℃

工程名称：乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、现场监理对 2#光伏区条形基础浇筑混凝土的浇筑进行巡视，混凝土强度为 C25，振捣采用机械振捣，见证施工单位留置 C25 混凝土试块一组。。</p> <p>2、现场监理对 3#光伏区灌注桩浇筑进行了巡视，混凝土采用商品混凝土，振捣采用机械振捣；现场施工人员安全帽佩戴齐全，临时用电规范，材料已分类堆放。</p> <p>3、现场监理人员对综合楼现浇板混凝土浇筑进行了全程旁站，混凝土采用商品混凝土，强度为 C30，振捣采用机械振捣，在浇筑过程中现场监理人员发现个别位置现浇板分布筋钢筋保护层踩踏严重，不符合图纸设计及规范要求，口头通知施工单位立即整改，复查已按要求整改完毕。</p> <p>4、现场监理对场区巡视 5#、13#箱逆变基础钢筋绑扎、模板支护，发现构造柱箍筋间距过大，不符合图纸设计要求，口头通知施工单位立即整改，复查已按要求整改完毕。</p> |                                                                                            |                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                                              |                  |
|                            | 江 苏 华 能 建 设 集 团 有 限 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1、2#光伏区条形基础浇筑混凝土。<br>2、3#光伏区灌注桩基础混凝土浇筑。<br>3、综合楼现浇板混凝土浇筑。<br>4、5#、13#箱逆变基础钢筋绑扎、模板支护。       |                  |
|                            | 南 昌 市 吉 信 建 设 工 程 有 限 公 司 内 蒙 古 分 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1、1 标段施工人数 23 人，25 号支模板，绑扎钢筋，铁塔上金具和放铁塔上金具和防盗螺栓。<br>2、标段塔施工人数 26 人，44 号开挖基坑，43 号修路，45 号支模板。 |                  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 朱 宽                                                                                        | 朱 号 兵      安 醒 君 |
| 记录人:安醒君                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                  |

