

监 理 日 志

日期： 2016 年 11 月 8 日

天气： 晴

星期： 二

气温： -7-4℃

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视 2#光伏区条形基础浇筑。进行验操验筋，基本符合要求，有个别钢筋变形现场要求整改。 2、3#光伏区灌注桩灌装浇筑，现场要求孔深达到设备要求再进行浇筑，振荡到位。 3、对钢筋加工区进行检查，绑扎工艺及钢筋长度符合要求。 4、箱逆变基础钢筋绑扎模板支护进行巡视，要求绑扎支护完成后报监理部进行验收。 5、开关站砌筑电缆沟。现场要求严格按照图纸设计要求进行施工。 6、输出线路 1 号 41 号浇筑混凝土埋地线 67 号回填。要求加强施工现场管理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能 建 设 集 团 有 限 公 司	1、配电室电缆沟砌筑。 2、2#3#条形基础灌注桩浇筑。 3、箱逆变基础绑扎钢筋模板支护	
	南 昌 市 吉 信 建 设 工 程 有 限 公 司 内 蒙 古 分 公 司	1、1 标段施工人数 23 人。 2、标段塔施工人数 26 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王科	朱号兵 安醒君
记录人:王科			

