

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 2 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -4-8℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、现场巡视开关站内设备安装接线及接地, 现场发现基本符合图纸设计要求。
- 2、现场巡视 2#光伏区支架安装, 现场个别施工人员没有正确佩戴安全帽, 监理人员要求立即整改。
- 3、现场巡视 2#光伏区支架安装情况, 现场发现支架还未进行调整, 监理人员立即要求管理人员立即整改, 整改完成后报监理部进行验收。
- 4、现场巡视外线组塔, 监理人员要求施工现场一定要严格按照安全施工条例进行, 施工现场必须设立警示牌。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏华能
建设集团
有限公司

- 1、配电室施工 8 人
- 2、2#光伏区支架安装

南昌市吉
信建设工
程有限公
司内蒙古
分公司

- 1、施工一队 23 人
- 2、施工二队 26 人
- 3、施工三队 9 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

安醒君 朱号兵 王科

记录人:

王科