

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 9 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -12-3℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视发现, 高压电缆回填未报监理验收, 私自进行回填, 违反了施工报验程序, 要求施工单位立即整改, 整改完成后报监理部进行验收。 2、现场巡视发现你单位回填电缆沟未按设计要求铺沙盖砖, 并且回填土石块较大, 石子较多, 也未曾盖砖, 严重不符合设计和规范要求, 要求你单位立即整改, 整改完成后报监理部进行验收。 3、下午召开了监理周例会, 记录并要求整改的问题。 4、现场巡视 2#光伏区组件安装, 发现个别施工人员没有佩戴安全帽, 要求立即整改。 5、监理人员在现场巡查, 发现施工现场没有管理人员, 要求施工方立即加派管理人员到位。	
施 工 情 况	施工单位 江苏华能建设集团有限公司 南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	施工内容及进度 1、配电室施工 8 人 2、1#、2#光伏区支架组件安装 1、直埋电缆施工 15 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 王科 朱宇杰 安醒君		
记录人: 王科		